



*Atal Mission for Rejuvenation
and Urban Transformation*

अमृत योजना—अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

योजना का नाम— अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

योजना का प्रारम्भ—25 जून 2015

अमृत योजना का पूरा नाम

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है।
इसे मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 25 जून
2015 को प्रारम्भ किया था।

इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों को पानी
की जलापूर्ति, सीवर कनेक्शन से जोड़ने के साथ ही
लोक उपयोगिता के प्रमुख घटकों का विकास
सम्मिलित है।

प्रमुख घटक



अमृत योजना—अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

SAAP वर्ष (2015–16, 2016–17, 2018–20)

पार्को का सुन्दरीकरण नगर निगम, वाराणसी

(धनराशि रु0 करोड़ में)

क्रम	स्वीकृत परियोजना एवं कार्यदायी संस्था का नाम	साप वर्ष— (परियोजना वित्तीय वर्ष)	स्वीकृत धनराशि लाख में (स्वीकृत केन्द्रांश/राज्यांश/निकायांश)	कुल प्राप्त धनराशि (2015–16 और 2016–17)	प्राप्त/व्यय धनराशि	अभ्युक्ति/ प्रगति
1	7 पार्को का सुन्दीकरण— कार्यदायी संस्था— वाराणसी नगर निगम	2015–16	111.13(केन्द्रांश—55.57 / 33.34 / 22.22)	40.00 लाख	0.7231/0.5436	- अमृत योजना में सात पार्को का सौन्दर्यीकरण का कार्य पुर्ण हो चुका है, जिसमें बाउंड्रीवाल, पाथवे निर्माण का कार्य, तथा बेंच, झूले, सोलर लाईट हाई मास्ट इत्यादि का प्राविधान था।, 2015–16 की प्रथम किश्त निकायांश 22.22 लाख रुपये प्राप्त है।
	(1) नाटी इमली पार्क, (2) तिलभाडेश्वर पार्क (3) रत्नाकर पार्क (4) चंद्रिका नगर पार्क (5) अशोक विहार पार्क, (6) सुन्दरपुर पार्क (7) संजय नगर पार्क.					
2	योग		200.92	72.31	0.00	

क्र० सं०	स्वीकृत परियोजना एवं कार्यदायी संस्था का नाम	साप वर्ष- (परियोजना वित्तीय वर्ष)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)		कुल प्राप्त धनराशि (2015-16 और 2016-17)	व्यय धनराशि	अमृत मिशन के अन्तर्गत 7 पार्कों की भौतिक प्रगति		
			प्रत्येक पार्कों को सापेक्ष स्वीकृत धनराशि	कुल योग			क्रम०	पार्क का नाम	भौतिक प्रगति(%) में
1	7 पार्कों का सुन्दीकरण:- कार्यदायी संस्था- वाराणसी नगर निगम	2015-16	0.2010 0.3584 0.2444 0.3075	1.113	0.4000	कार्य पूर्ण	1	नाटी इमली पार्क,	100 प्रतिशत कार्य पूर्ण।
	2						तिलभाडेश्वर पार्क	100 प्रतिषत कार्य पूर्ण।	
2	(1) नाटी इमली पार्क, (2) तिलभाडेश्वर पार्क (3) रत्नाकर पार्क (4) चंद्रिका नगर पार्क	2016-17	0.3089 0.3172 0.2718	0.8979	0.1436	कार्य पुर्ण	3	रत्नाकर पार्क	100 प्रतिषत कार्य पुर्ण ।
	4						चंद्रिका नगर पार्क	100 प्रतिषत कार्य पुर्ण ।	
	(5) अशोक विहार पार्क, (6) सुन्दरपुर पार्क (7) संजय नगर पार्क.						5	अशोक विहार पार्क	100 प्रतिषत कार्य पूर्ण।
	6						सुन्दरपुर पार्क	100 प्रतिषत कार्य पुर्ण ।	
3	3 पार्कों का सुन्दरीकरण 1. कैलगढ़ 2. उपेन्द्र नगर पार्क 3. पिशाच मोचन पार्क	2016-17	0.2119 0.3031 0.2196	0.8221	निविदा प्रक्रिया पुर्ण कर आर. सी.यू.इ.एस लखनऊ को एसएलटीसी से स्वीकृति हेतु में प्रेषित		7	संजय नगर पार्क	100 प्रतिषत कार्य पूर्ण।
4	6 पार्कों का सुन्दरीकरण:- प्रशांत पुरी उद्यान, आजाद पार्क, कबीर उपवन पार्क-5, कबीर उद्यान पार्क-3, गिरि नगर पार्क, कृष्ण देव नगर पार्क	2017-20	-	-	-	-	डी.पी.आर आर.सी.यू.इ.एस लखनऊ द्वारा तैयार की जा रही है।		

अमृत योजना—अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफोरमेशन

SAAP वर्ष 2015—16

सीवरेज

क्र० सं०	स्वीकृत परियोजना एवं कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना वित्तिय वर्ष	स्वीकृत धनराशि	कुल प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति / प्रगति
1	कार्यदायी संस्था— गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, भगवानपुर वाराणसी। नगर निगम, वाराणसी की सीवरेज परियोजना जिसमें 50,260 नग जोड़ने का कार्य किया जाना है। (हाउस कनेक्शन चैम्बर्स के निर्माण की परियोजना)	2015—16,	162.8325	71.62	47.93	सीवरेज योजना के अन्तर्गत ट्रांस वरुणा क्षेत्र में सीवरेज हाउस कनेक्टिविटी के कार्य की स्वीकृति दिनांक 22.06.2016 हो चुकी थी जिसके उपरान्त 16 पैकेज पर कार्यवाही चल रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत 23050 (46%) नग घरेलू संयोजन का कार्य किया जा चुका है।

अमृत योजना—अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

SAAP वर्ष 2016—17 एवं 2017—20

सीवररेज़

क्र०सं०	स्वीकृत परियोजना एवं कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त / कुल प्राप्त धनराशि (करोड़ में)	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति / प्रगति
2	सिस वरुणा क्षेत्र में सीवर के जीर्णोधार का कार्य।	2016—17	---	---	---	10.05 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है।
3	सारनाथ वार्ड में सीवर के कार्य	2016—17	---	---	---	42.99 करोड़ का डी.पी.आर तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर पी०डी०एम०सी० द्वारा आपत्ति लगाई गई है, जिनका निराकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ए०एस०आई० से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। डी०पी०आर० को वर्तमान दरों पर संशोधित किया जा रहा है।
4	सी०आई०पी०पी० लाईननिंग द्वारा सिस वरुणा में सीवर जीर्णोधार के कार्य	2016—17	21.0912 (सेन्टेज सहित) 18.7684 (सेन्टेज रहित)	अवमुक्त कुल 3.0921 (केन्द्रांश/रा ज्यांशएवं सेन्टेज)	---	दिनांक 10.12.2018 को एस.एल.टी.सी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। दिनांक 13.09.18 को निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसके उपरान्त दिनांक 27.0.2018 को निविदा खोली गयी। मे० कैपिटल इन्जी. नन्द एन्ड सन्स, JV, J-1/78, Khirkee Extn, New Delhi को दिनांक 01.01. 2019 को एल०ओ०ए० जारी कर दिया गया है।
5	महमूरगंज में सीवर जीर्णोधार का कार्य	2016—17	7.75 करोड़	3.607	1.136	महमूरगंज में सीवर जीर्णोधार का कार्य किया जा रहा है जो लगभग 65 प्रतिशत पूरी हो चुकि है।

अमृत योजना—अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

SAAP वर्ष 2017–20

सीवररेज़

क्र०सं०	स्वीकृत परियोजना एवं कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त / कुल प्राप्त धनराशि (करोड़ में)	व्यय धनराशि	अभ्युक्ति / प्रगति
6	106 किलोमीटर सीवर नेटवर्क का कार्य एवं 23 हजार हाउस कनेक्शन	2017-20	--	--	--	लगभग 142.63 का डीपीआर तैयार कर स्वीकृति हेतु एसएलटीसी को प्रेषित।

अमृत योजना—अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफोरमेशन

SAAP वर्ष 2015—16, 2016—17

जलापूर्ति

क्र० सं०	स्वीकृत परियोजना एवं कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना वित्तिय वर्ष	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	कुल प्राप्त धनराशि (करोड़ में)	व्यय धनराशि (करोड़ में)	अभ्युक्ति / प्रगति
1	वाराणसी नगर के पांच जोन्स में पेयजल 50,020 घरेलू गृह संयोजन का निर्माण कार्य अनुमानित लागत रु. 29.70 करोड़।	2015—16	29.70	13.06	13.06	एस एल टी सी से स्वीकृति के पश्चात कार्य शुरू किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत 47,272 नग कनेक्शन किया गया है। जिसके सापेक्ष प्रथम(रु 4.35 करोड़) एवं द्वितीय किश्त(रु 8.71 करोड़) प्राप्त एवं खर्च किये जा चुके हैं।
2	ट्रांस वरूणा में पाइप लाईन एक्सटेंशन का कार्य	2015—16	---	---	---	---
3	वाराणसी जल सम्पूर्ति योजना(ट्रांस वरूणा क्षेत्र) का पाइप लाईन विस्तार	2016—17	20.8407 (सेन्टेज सहित) 18.6019 (सेन्टेज रहित)	---	---	नगर के 10 जोन में से 6 जोन में कुल 4 नये नलकूप(1200 एल. पी.एम) उच्च जलाशय—4 नग(4350 किली.) वितरण प्रणाली 73.90 किमी गृह संयोजन—2348 नग एवं बाउड्रीवाल गेट आदि। वर्तमान कवरेज 67.70 प्रतिशत, प्रस्तावित कवरेज 100 प्रतिशत, गैप 32.3 प्रतिशत(एस.एल.टी.सी की 20 वीं बैठक दिनांक 18.09. 2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी।)

अमृत योजना-अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफोरमेशन

SAAP वर्ष 2017-20

जलापूर्ति

क्र० सं०	स्वीकृत परियोजना एवं कार्यदायी संस्था का नाम	परियोजना वित्तिय वर्ष	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	कुल प्राप्त धनराशि (करोड़ में)	व्यय धनराशि (करोड़ में)	अभ्युक्ति / प्रगति
1	वाराणसी नगर निगम, भेलुपुर पेयजल संशोधन संयंत्र में फिल्टर प्लान्ट की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, पेयजल कार्यो का सुधार सी. डब्ल्यू.आर निर्माण एवं लैंड स्केपिंग आदि के कार्य	2017-20	157.8078	---	---	एस एल टी सी की 21 वी बैठक दिनांक 10.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गयी।